



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
10200000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEVAM, REPARACIÓN, ADEC Y MANTENIM DE COLECTORAS			01/08/17	31/01/20	0000EVO	61,93	USHUAIA	31.505.360,59	16.728.661,51	14.776.699,08
103000000	Recursos con Afectación Especifica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afect. Especifica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - SUMINISTRO DE AGUA POT Y EVACUAC DE EFLUENTES AKAR			03/04/18	03/07/18	0000EVO	100,00	USHUAIA	2.867.225,02	2.487.031,96	380.193,06
103010002	02 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENT CLOACAL BAHIA GOLONDRINA			27/03/17	31/08/19	0000EVO	65,17	USHUAIA	73.671.599,75	49.360.702,04	24.310.897,71
103010003	3 - PLANTA DE TRATAM EFLUENTES CLOCALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/09/20	0000EVO	38,34	USHUAIA	88.343.902,41	38.986.706,16	49.357.196,25
103020000	Rec. Afect. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - TRABAJOS VS EN PLANTAS POTABILIZADORAS N° 1, 2 Y 3			08/01/19	15/10/19	0000REPARACION	0,54	USHUAIA	21.873.233,04	0,00	21.873.233,04
103020002	02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA			17/01/19	17/07/19	0000EVO	0,25	USHUAIA	13.189.289,00	0,00	13.189.289,00
103020003	03 - INSTALACIÓN SISTEM CLORO GASEOSO EN PLANTA POT N°2			02/10/17	23/02/19	0000EVO	94,03	USHUAIA	26.881.856,50	24.311.825,07	2.570.031,43



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020004	04 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I			28/05/18	31/10/19	0000EVO	56,53	USHUAIA	11.415.236,00	5.452.280,20	5.962.955,80
103020005	05 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I			22/11/17	26/02/19	0000EVO	99,02	USHUAIA	13.122.830,00	13.118.500,84	4.329,16
103020006	06 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	31/01/19	0000EVO	92,87	USHUAIA	37.805.770,01	36.013.390,44	1.792.379,57
103020007	07 - ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 15, IMPULSIÓN Y COLECTORA A			18/12/17	19/02/19	0000EVO	97,44	USHUAIA	16.825.885,61	15.259.695,14	1.566.190,47
103020008	08 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA			23/10/17	30/04/18	0000EVO	93,11	USHUAIA	9.342.991,48	8.864.718,86	478.272,62
103020009	09 - REPOTENCIACIÓN DEL SIST DE BOMBEO A CIST PASTORIZA			01/10/18	01/07/19	0000EVO	31,76	USHUAIA	17.974.049,30	4.357.651,36	13.616.397,94
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENT CLOACAL BAHIA GOLONDRINA			27/03/17	31/08/19	0000EVO	65,17	USHUAIA	144.795.622,00	98.721.404,08	46.074.217,92
201000002	2 - PLANTA DE TRATAM EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/09/20	0000EVO	38,34	USHUAIA	176.687.804,84	67.106.835,75	109.580.969,09
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									686.302.655,55	380.769.403,41	305.533.252,14