



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 2 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEV, REPAR, ADEC Y MANTE DE COLECTORAS CLOACALES			01/08/17	31/01/20	RENOVACION	65,28	USHUAIA	31.505.360,59	17.520.047,61	14.776.699,08
102001502	02 - REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS - USHUAIA- TDF			18/02/19	18/12/19	REPARACIÓN	12,81	USHUAIA	2.324.564,00	0,00	2.324.564,00
103000000	Recursos con Afectación Especifica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afect. Especifica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENT CLOACALES BAHIA GOLONDRI			27/03/17	31/08/19	RENOVACION	71,33	USHUAIA	73.671.599,75	49.360.702,04	24.310.897,71
103010002	02 - PLANTA DE TRATAM EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/09/20	RENOVACION	43,68	USHUAIA	88.343.902,41	38.986.706,16	49.357.196,25
103010003	3 - SUMINISTRO DE AGUA POT Y EVAC EFLUENT CLOAC B AKAR			03/04/18	03/07/18	RENOVACION	100,00	USHUAIA	2.867.225,02	2.487.031,96	380.193,06
103020000	Rec. Afect. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - TRABAJOS VARIOS PLANTAS POTABILIZADORAS Nº 1,2 Y 3			08/01/19	15/10/19	REPARACION	5,94	USHUAIA	21.873.233,04	0,00	21.873.233,04
103020002	02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA			17/01/19	17/07/19	RENOVACION	14,24	USHUAIA	13.189.289,00	0,00	13.189.289,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 2 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020003	03 - REPOTENCIACIÓN DEL SIST DE BOMBEO A CIST PASTORIZA			01/10/18	01/07/19	0000EVO	35,48	USHUAIA	17.974.049,30	7.347.558,33	10.626.490,97
103020004	04 - INST SIST CLORO GASEOSO PLANTA POTABILIZADORA Nº 2			02/10/17	23/02/19	0000EVO	100,00	USHUAIA	26.881.856,50	25.278.217,77	1.603.638,73
103020005	05 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I			28/05/18	31/10/19	0000EVO	61,88	USHUAIA	11.415.236,00	6.452.564,48	4.962.671,52
103020006	06 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I			22/11/17	26/02/19	0000EVO	100,00	USHUAIA	13.122.830,00	13.118.500,84	4.329,16
103020007	07 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	31/01/19	0000EVO	92,87	USHUAIA	37.805.770,01	37.635.497,00	170.273,01
103020008	08 - ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 15, IMPULSIÓN Y COLECTORA A			18/12/17	19/02/19	0000EVO	97,44	USHUAIA	16.825.885,61	15.259.695,14	1.566.190,47
103020009	09 - REFUERZO COLECTOR KAUKINKA			23/10/17	30/04/18	0000EVO	93,11	USHUAIA	9.342.991,48	8.864.718,86	478.272,62
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENT CLOACALES BAHIA GOLONDRI			27/03/17	31/08/19	0000EVO	71,33	USHUAIA	144.795.622,00	98.721.404,08	46.074.217,92
201000002	2 - PLANTA DE TRATAM EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/09/20	0000EVO	43,68	USHUAIA	176.687.804,84	67.106.835,75	109.580.969,09
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 2 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
								TOTALES:	688.627.219,55	388.139.480,02	301.279.125,63