



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEV, REPAR, ADEC, Y MANT DE COLECTORAS CLOACALES			01/08/17	31/01/20	00000000	72,76	USHUAIA	31.505.360,59	21.182.135,51	10.323.225,08
102001502	02 - REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS - USHUAIA- TDF			18/02/19	18/12/19	00000000	82,36	USHUAIA	2.324.564,00	1.730.841,98	593.722,02
102001503	03						0,00		0,00	0,00	0,00
102001504	04						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE PRETRAT DE EFLUENTES CLOAC BAHIA GOLONDR			27/03/17	31/08/19	00000000	92,13	USHUAIA	78.766.754,75	76.285.568,08	2.481.186,67
103010002	02 - PLANTA DE TRATAMI DE EFLUENTES CLOAC ARROYO GRANDE			28/08/17	28/09/20	00000000	65,44	USHUAIA	88.343.902,41	57.563.905,88	30.779.996,53
103010003	3 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES CLOACA AKAR			03/04/18	03/07/18	00000000	100,00	USHUAIA	2.867.255,02	2.867.225,02	0,00
103010004	4 - CONTRAT SS DE MO PARA EJEC REDES DE CLOACA Bº NO C			30/04/19	31/08/19	00000000	50,00	USHUAIA	1.890.000,00	472.500,00	1.417.500,00



PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010005	5 - CONEXIONES DOMICILIARIAS - USHUAIA- TDF			30/04/19	31/08/19	000000	11,39	USHUAIA	5.762.433,16	656.531,13	5.105.902,03
103010006	6 - INFRAESTRUCTURA RED SANITARIA B ITATI Y QUINTA 52			06/03/19	05/06/19	000000	100,00	USHUAIA	4.779.864,00	4.779.864,00	0,00
103010007	7 - SIST PRESURIZ RED DOM URB TERRAZAS DEL FIN DEL MUN					NUEVO	24,36	USHUAIA	5.758.395,77	0,00	5.758.395,77
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - TRABAJOS VARIOS EN PLANTA POTABILIZ N° 1. 2 Y 3			08/01/19	15/10/19	000000	50,49	USHUAIA	21.873.233,04	9.860.017,93	12.013.215,11
103020002	02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTOLERA			17/01/19	17/07/19	000000	86,37	USHUAIA	13.189.289,00	11.143.790,21	2.045.498,79
103020003	03 - REPOTENCIACION DEL SIST DE BOMBEO A CIST PASTORIZA			01/10/18	01/07/19	000000	56,70	USHUAIA	17.974.049,30	11.248.213,88	6.725.835,42
103020004	04 - INSTALACION SIST CLORO GASEOSO EN PLANTA POTA N° 2			02/10/17	23/02/19	000000	100,00	USHUAIA	26.881.856,50	26.881.856,50	0,00
103020005	05 - REUBICACION DE POLVORINES- USHUAIA			17/04/19	18/04/20	000000	6,91	USHUAIA	34.182.469,91	2.046.990,56	32.135.479,35
103020006	06 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS REDES Y ADMI PLANTA N° 1			01/04/19	31/03/20	000000	22,96	USHUAIA	24.998.000,00	4.912.150,00	20.085.850,00
103020007	07 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES			28/05/18	31/10/19	000000	85,96	USHUAIA	11.415.236,00	8.896.021,64	2.519.214,36
103020008	08 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I			22/11/17	26/02/19	000000	100,00	USHUAIA	13.122.830,00	13.122.830,00	0,00
103020009	09 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	31/01/19	000000	100,00	USHUAIA	37.805.770,01	37.805.770,01	0,00
103020010	10 - ESTACIÓN DE BOMBEO N°15, IMPULSIÓN Y COLECTORA A			18/12/17	02/05/19	000000	100,00	USHUAIA	16.825.885,61	16.825.885,61	0,00
103020011	11 - PLANTA DE TRATAM DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR			11/03/19	11/03/22	000000	6,46	USHUAIA	255.818.001,01	14.733.061,61	214.084.939,40



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020012	12 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA			23/10/17	30/04/19	0000	100,00	USHUAIA	9.342.991,48	0,00	9.342.991,48
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09"						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE PRETRAT DE EFLUENTES CLOAC BAHIA GOLONDR			27/03/17	31/08/19	0000	92,13	USHUAIA	144.795.622,00	142.380.826,15	2.414.795,85
201000002	2 - PLANTA DE TRATAMI DE EFLUENTES CLOAC ARROYO GRANDE			28/08/17	28/09/20	0000	65,44	USHUAIA	176.687.804,84	98.741.428,29	77.946.376,55
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									1.026.911.568,40	564.137.413,99	435.774.124,41