



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEVAMIENTO, REPARACION ADECUACION Y MANTENIMIENTO			01/08/17	01/03/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	86.898.750,68	86.898.750,66	0,02
102001502	02 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION 2019/2020 US			04/04/20	19/04/21	0000EVO	88,85	USHUAIA	6.332.411,26	5.956.990,12	375.421,14
102001503	03 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N			20/10/21	19/10/22	0000EVO	27,10	USHUAIA	80.226.325,00	0,00	80.226.325,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTOS CLOACALES ARROYO G			28/08/17	30/11/22	0000EVO	75,58	USHUAIA	189.731.737,43	108.329.200,01	81.402.537,42
103010002	02 - SISTEMA DE PRESURIZCION RED DOMICILIA-URBNI			24/05/19	31/07/20	0000EVO	100,00	USHUAIA	7.123.941,87	7.107.997,84	15.944,03
103010003	3 - CONEXION DOMICILIARIA			30/04/19	08/02/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	6.208.664,07	6.208.664,09	0,02
103010004	4 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS C			10/10/19	01/02/21	0000EVO	95,28	TOLHUIN	8.612.461,82	8.517.766,09	94.695,73
103010005	5 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLA A			30/08/19	23/01/22	0000EVO	71,21	USHUAIA	90.153.413,66	38.919.221,70	51.234.191,96



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010006	6 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVALUACION DE EFLUEN			06/01/20	28/01/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	11.576.788,76	10.801.934,56	774.854,20
103010007	7 - CONEXION DOMICILIARIA 2020-USHUAIA			26/05/21	26/01/22	0000EVO	42,91	USHUAIA	32.796.329,12	3.597.292,70	29.199.036,42
103010008	8 - CONEXION DOMICILIARIA 2020-TOLHUIN			05/05/21	17/07/22	0000EVO	19,90	TOLHUIN	47.976.511,49	4.882.801,18	43.093.710,31
103010009	9 - RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIEN			03/01/21	28/02/23	0000EVO	45,14	USHUAIA	115.348.936,78	37.930.735,78	77.418.201,00
103010010	10 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICICO DE EMERGENCIA DP			15/11/21	14/05/22	0000EVO	49,17	TOLHUIN	20.919.000,00	0,00	20.919.000,00
103010011	11 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	28/02/23	0000EVO	34,95	RIO GRANDE	690.777.954,04	119.908.033,45	570.869.920,59
103010012	12 - VACIADERO DE CAMIONES ATM.Y P.SEC BAHIA GOLONDRINA			24/01/22	24/05/22	0000EVO	3,31	USHUAIA	30.255.754,00	0,00	30.255.754,00
103010013	13 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA			28/01/22	27/05/22	0000EVO	3,23	USHUAIA	22.960.331,20	0,00	22.960.331,20
103010014	14 - RED DE AGUA U CLOACA BAJADA DE LOS MAESTROS , NUES			28/10/21	23/11/22	0000EVO	1,48	USHUAIA	71.699.372,00	0,00	71.699.372,00
103020000	Rec. Afect. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - TRABAJO VARIOS EN PLANTA POTABILIZADORA N°1			08/01/19	09/01/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	25.892.287,43	25.892.287,42	0,01
103020002	02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA USHUAIA TDF			17/01/19	01/03/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	14.360.222,11	14.360.222,11	0,00
103020003	03 - REPOTENCIACION DE SISTEMA DE BOMBEO CISTERNA PAS			01/10/18	03/02/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	45.652.070,14	45.225.131,33	426.938,81
103020004	04 - REUBUICACION DE POLVORINES			17/04/19	09/03/22	0000EVO	86,63	USHUAIA	74.136.174,02	44.293.779,83	29.842.394,19
103020005	05 - CONSTRUCCION EDIFICIO REDES Y ADMINISTRACION EN			01/04/19	25/06/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	44.943.291,69	38.858.669,31	6.084.622,38



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
105001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE TRATAMIENTOS EFLUENTES CLOACALES ARROYO			28/08/17	30/11/22	0000EVO	75,58	USHUAIA	189.731.737,43	117.199.767,58	72.531.969,85
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES:</b>									<b>1.914.314.466,00</b>	<b>724.889.245,76</b>	<b>1.189.425.220,28</b>

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.