



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 2 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELAVAMIENTO,REPARACION, ADDECUACION Y MANTENIMIEN			01/08/17	01/03/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	86.898.750,68	86.898.750,67	0,01
102001502	02 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION 2019/2020 US			04/04/20	19/04/21	0000EVO	88,85	USHUAIA	6.332.411,26	5.956.990,12	375.421,14
102001503	03 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PLATA POTABILIZADORA			20/10/21	19/10/22	0000EVO	27,10	USHUAIA	80.226.325,00	6.424.190,24	73.802.134,76
102001504	04 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021			17/01/22	17/07/22	0000EVO	13,64	USHUAIA	13.043.529,00	0,00	13.043.529,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	30/11/22	0000EVO	75,70	USHUAIA	189.731.737,43	117.199.767,58	72.531.969,85
103010002	02 - SISTEMA DE PRESURIZACION RED DOMICILIARIA-URBN			24/05/19	31/07/20	0000EVO	100,00	USHUAIA	7.123.941,87	7.107.997,84	15.944,03
103010003	3 - CONEXIONES DOMICILIARIAS			30/04/19	08/02/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	6.208.664,07	6.208.664,09	0,02
103010004	4 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS C			10/10/19	01/02/21	0000EVO	95,28	TOLHUIN	8.612.461,82	8.517.766,09	94.695,73



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 2 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010005	5 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE A			30/08/19	23/01/22	0000EVO	73,90	USHUAIA	115.023.812,13	51.979.991,24	63.043.820,89
103010006	6 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y6 EVALUACION DE EFLU			06/01/20	28/01/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	11.576.788,76	10.801.934,56	774.854,20
103010007	7 - CONEXION DOMICILIARIA 2020-USHUAIA			26/05/21	26/01/22	0000EVO	42,91	USHUAIA	32.796.329,12	4.944.184,46	27.852.144,66
103010008	8 - CONEXION DIMICILIARIA 2020-TOLHUIN			05/05/21	17/07/22	0000EVO	26,84	TOLHUIN	50.948.867,33	7.316.658,69	43.632.208,64
103010009	9 - RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIEN			03/01/21	28/02/23	0000EVO	47,16	USHUAIA	125.328.285,00	46.396.183,57	78.932.101,43
103010010	10 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICICO DE EMERGENCIA DP			15/11/21	14/05/22	0000EVO	79,96	TOLHUIN	20.919.000,00	4.233.105,00	16.685.895,00
103010011	11 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	28/02/23	0000EVO	38,48	RIO GRANDE	690.777.954,04	154.461.399,83	536.316.554,21
103010012	12 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFERICOS Y PLAYA DE SECA			24/01/22	24/05/22	0000EVO	16,86	USHUAIA	30.255.754,00	0,00	30.255.754,00
103010013	13 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA – USHUAIA			28/01/22	28/05/22	0000EVO	7,44	USHUAIA	24.585.402,99	0,00	24.585.402,99
103010014	14 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO			28/10/21	23/11/22	0000EVO	6,53	USHUAIA	80.300.313,97	0,00	80.300.313,97
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - TRABAJOS VARIOS EN PLANTA POTABILIZADORA N°1			08/01/19	09/11/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	25.892.287,43	25.892.287,42	0,01
103020002	02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA-USHUAIA TDF			17/01/19	01/03/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	14.360.222,11	14.360.222,11	0,00
103020003	03 - REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO CISTERNA PAS			01/10/18	03/02/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	45.652.070,14	45.225.131,33	426.938,81
103020004	04 - REUBICACION DE POLVORINES			17/04/19	09/03/22	0000EVO	89,51	USHUAIA	74.136.174,02	54.506.971,61	19.629.202,41



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 2 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020005	05 - CONTRUCCION EDIFICIO REDES Y ADMINISTRACION EN			01/04/19	25/06/21	CONCRETO	100,00	USHUAIA	44.943.291,69	44.940.593,70	2.697.990,00
103020006	06 - PROVISION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES ETAPA 1			28/05/18	04/01/21	CONCRETO	100,00	USHUAIA	0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE TRATAMIENTOS EFLUENTES CLOACALES ARROYO			28/08/17	30/11/22	CONCRETO	75,70	USHUAIA	379.463.474,87	233.666.579,91	145.796.894,95
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									2.165.137.848,73	937.039.370,06	1.230.793.770,71

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 2 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.