



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 3 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
100000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
101000000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEVAMIENTO, REPARACIO, ADECUACION Y MANTENIMIENT			01/08/17	01/03/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	86.898.750,68	86.898.750,66	0,02
102001502	02 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION 2019/2020 US			04/04/20	19/04/21	0000EVO	88,85	USHUAIA	6.332.411,26	5.956.990,12	375.421,14
102001503	03 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N°			20/10/21	19/10/22	0000EVO	43,22	USHUAIA	80.226.325,00	12.859.252,00	67.367.073,00
102001504	04 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021			17/01/22	17/07/22	0000EVO	31,54	USHUAIA	13.043.529,00	383.025,70	12.660.503,30
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO			28/08/17	30/11/22	0000EVOS	75,88	USHUAIA	189.731.737,43	117.518.255,14	72.213.482,29
103010002	02 - SISTEMA DE PRESURIZACION RED DOMICILIARIA-URBNI			24/05/19	31/07/20	0000EVO	100,00	USHUAIA	7.123.941,87	7.107.997,84	15.944,03
103010003	3 - CONEXION DOMICILIARIAS			30/04/19	08/02/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	6.208.664,07	6.208.664,09	0,02

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010004	4 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS C			10/10/19	01/02/21	0000EVO	95,28	TOLHUIN	8.612.461,82	8.517.766,09	94.695.730,00
103010005	5 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE			30/08/19	23/01/22	0000EVO	74,86	USHUAIA	115.023.812,13	62.814.937,40	52.208.874,73
103010006	6 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVALUACION DE EFLUEN			06/01/20	28/01/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	11.576.788,76	10.801.934,56	774.854,20
103010007	7 - CONEXION DOMICILIARIA 2020-USHUAIA			26/05/21	26/01/22	0000EVO	42,91	USHUAIA	34.485.032,58	5.581.657,95	28.903.374,63
103010008	8 - CONEXION DOMICILIARIA 2020-TOLHUIN			05/05/21	17/07/22	0000EVO	32,93	TOLHUIN	50.948.867,33	9.513.586,99	41.435.280,34
103010009	9 - RELEVAMIENTO,REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIEN			03/01/21	28/02/23	0000EVO	51,90	USHUAIA	125.328.285,00	49.708.142,81	75.620.142,19
103010010	10 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DE EMERGENCIA DP			15/11/21	14/05/22	0000EVO	86,01	USHUAIA	20.919.000,00	10.285.360,00	10.633.640,00
103010011	11 - PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES CLOACALES MARG			11/03/19	28/02/23	0000EVO	38,48	RIO GRANDE	758.527.526,27	165.294.515,65	593.233.010,62
103010012	12 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFERICOS Y PLAYA DE SECA			24/01/22	24/05/22	0000EVO	29,47	USHUAIA	37.434.922,09	0,00	37.434.922,09
103010013	13 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA – USHUAIA			28/01/22	27/05/22	0000EVO	18,40	USHUAIA	24.585.402,99	741.626,09	23.843.776,90
103010014	14 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO			28/10/21	23/11/22	0000EVO	11,83	USHUAIA	84.048.359,87	84.048.359,87	0,00
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - TRABAJOS VARIOS EN PLANTA POTABILIZADORA N°1			08/01/19	09/11/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	25.892.287,43	25.892.287,42	0,01
103020002	02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA -USHUAIA TDF			17/01/19	01/03/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	14.360.222,11	14.360.222,11	0,00
103020003	03 - REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO CISTERNA PAST			01/10/18	03/02/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	45.652.070,14	45.225.131,33	426.938,81



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 3 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020004	04 - REUBICACION DE POLVORINES-USHUAIA			17/04/19	09/03/22	00000000	92,59	USHUAIA	74.136.174,02	55.207.468,39	18.928.705,63
103020005	05 - CONTRUCCION EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRACION EN			01/04/19	25/06/21	00000000	100,00	USHUAIA	44.943.291,69	44.940.593,70	2.697,99
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO			28/08/17	30/11/22	00000000	75,88	USHUAIA	379.463.474,87	233.666.579,91	145.796.894,95
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
								TOTALES:	2.245.503.338,41	1.063.533.105,82	1.276.571.266,89

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:
el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.
en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.
el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 3 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.