



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 8 DE 2021

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIEN			01/08/17	01/03/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	86.695.879,08	77.115.507,43	9.580.371,65
102001502	02 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION 2019/2020			04/04/20	19/04/21	0000EVO	88,85	USHUAIA	4.933.101,34	4.383.194,29	549.907,05
103000000	Recursos con Afectación Especifica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLAOCALES ARROYO			28/08/17	31/12/20	0000EVO	80,49	USHUAIA	170.506.224,48	108.007.425,70	62.498.798,78
103010002	02 - SISTEMA DE PRESURIZACION RED DOMICILIARIA-URBANI			24/05/19	31/07/20	0000EVO	100,00	USHUAIA	7.123.941,87	7.107.997,84	15.944,03
103010003	3 - CONEXION DOMICILIARIAS			30/04/19	02/08/20	0000EVO	82,27	USHUAIA	6.652.594,27	6.208.664,09	443.930,18
103010004	4 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRA C			10/10/19	30/01/21	0000EVO	95,28	TOLHUIN	8.944.308,59	8.517.766,09	426.542,50
103010005	5 - REDES DE AGUA Y CLOACAS BARRIOS CUESTA DEL VALLE A			30/08/19	14/05/21	0000EVO	43,39	USHUAIA	85.680.453,77	34.887.151,78	50.793.301,99
103010006	6 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EFLUNT			03/01/21	28/02/23	0000EVO	16,78	USHUAIA	91.522.124,00	15.358.793,91	76.163.330,09



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 8 DE 2021

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010007	7 - CONEXIONES DOMICILIARIAS-2020 USHUAIA			26/05/21	26/09/21	0000EVO	0,00	USHUAIA	28.121.604,51	0,00	28.121.604,51
103010008	8 - CONEXIONES DOMICILIARIAS-2020 TOLHUIN			05/05/21	05/09/21	0000EVO	0,00	USHUAIA	38.059.434,11	0,00	38.059.434,11
103010009	9						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - TRABAJOS VARIOS PLANTA POTABILIZADORAS N°1			08/01/19	09/12/20	0000EVO	100,00	USHUAIA	25.853.648,91	25.853.648,90	0,01
103020002	02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA- USHUAIA-TDF			17/01/19	29/06/20	0000EVO	100,00	USHUAIA	14.360.222,11	14.360.222,11	0,00
103020003	03 - REPOTENCIACIÓN SISTEMA DE BOMBEOA CISTERNA			01/10/18	03/02/21	0000EVO	98,89	USHUAIA	45.873.415,33	43.634.306,76	2.239.108,57
103020004	04 - REUBICACION DE POLVORINES -USHUSIA-TDF			17/04/19	10/06/21	0000EVO	73,83	USHUAIA	58.482.528,02	38.663.907,38	19.818.620,64
103020005	05 - CONSTRUCCION EDIFICIO REDES Y ADMINISTRATIVOS EN			01/04/19	24/06/21	0000EVO	91,95	USHUAIA	40.387.112,17	36.026.388,32	4.360.723,85
103020006	06 - PROVION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES ETAPA i			28/05/18	31/12/20	0000EVO	0,00	USHUAIA	0,00	0,00	0,00
103020007	07 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUCENTES CLOCALES MARG			11/03/19	31/10/21	0000EVO	0,00	RIO GRANDE	0,00	0,00	0,00
103020008	08 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EFLUNT			06/01/20	28/01/21	0000EVO	0,00	USHUAIA	0,00	0,00	0,00
103020009	09						0,00		0,00	0,00	0,00
103020010	10						0,00		0,00	0,00	0,00
103020011	11						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 8 DE 2021

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020012	12						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANRA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	31/12/20	0000EVO	0,00	USHUSIA	0,00	0,00	0,00
201000002	2						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									713.196.592,56	420.124.974,60	293.071.617,96

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 8 DE 2021

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.