



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
10100020	Legislatura						0,00		0,00	0,00	0,00
10100030	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
10100040	Tribunal de Cuentas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100050	FISCALIA DE ESTADO						0,00		0,00	0,00	0,00
10100080	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
10100140	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
10100150	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
10200000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
10200030	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
10200060	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
10200080	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
10200130	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
10200140	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA N4			20/10/21	20/10/23	0000EVO	64,67	USHUAIA	243.041.544,46	106.436.492,06	136.605.052,40
102001502	02 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENYP			17/01/22	17/02/22	0000EVO	74,49	USHUAIA	19.063.051,85	10.292.993,74	8.770.058,11
102001600	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
102001700	Obra Social						0,00		0,00	0,00	0,00
102001800	LABORATORIO FIN DEL MUNDO						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTOS EFLUENTES			28/08/17	30/11/22	0000EVO	76,13	RIO GRANDE	219.259.702,88	112.163.486,92	107.096.215,96
103010002	02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO CUESTA DEL VALLE			30/08/19	24/05/22	0000EVO	88,78	USHUAIA	149.438.691,40	109.237.393,13	40.201.298,27
103010003	3 - CONEXION DOMICILIARIA 2020 TOLHUIN			05/05/21	17/10/22	0000EVO	40,58	TOLHUIN	76.399.200,81	21.910.157,63	54.489.043,18
103010004	4 - RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECUACUIB Y MANTENIME			01/03/21	28/02/23	0000EVO	61,94	USHUAIA	188.098.729,81	125.717.460,72	62.381.269,09
103010005	5 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA			15/11/21	14/05/22	0000EVO	100,00	TOLHUIN	31.031.030,17	25.805.589,82	5.225.440,35
103010006	6 - PLANRA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES CLOACALES MARG			11/03/19	28/02/23	0000EVO	34,18	RIO GRANDE	879.972.503,21	178.207.204,05	701.765.299,16
103010007	7 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOFERICOS			24/01/22	23/07/22	0000EVO	76,32	USHUAIA	53.325.268,31	31.138.477,20	22.186.791,11



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010008	8 - REDES DE AGUA Y CLOACA LA BOSITA			28/01/22	12/02/23	0000EVO	64,53	USHUAIA	34.032.172,61	17.521.461,97	16.510.710,64
103010009	9 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO			28/10/21	06/05/23	0000EVO	36,55	USHUAIA	114.980.753,60	29.353.011,31	85.627.742,29
103010010	10 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS			19/05/22	19/11/22	0000EVO	68,26	TOLHUIN	69.949.000,28	27.663.529,58	42.285.470,70
103010011	11 - REDES DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTE Y ESTACION E			26/09/22	25/04/22	0000EVO	22,65	TOLHUIN	41.386.982,63	12.154.099,35	29.232.883,28
103010012	12 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 MALVINAS ARG			02/01/23	02/10/24	0000EVO	0,73	USHUAIA	1.114.280.359,60	0,00	11.142.803,60
103010300	Poder Judicial						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - REUBICACION POLVORINES			17/04/19	09/03/22	0000EVO	94,63	USHUAIA	89.382.354,65	80.217.577,32	9.164.777,33
103020002	02 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS			09/02/22	05/11/22	0000EVO	35,80	USHUAIA	117.016.398,85	36.177.849,36	80.838.549,49
103020003	03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE			01/10/22	30/09/23	0000EVO	11,50	TOLHUIN	203.755.121,92	11.439.696,09	192.315.425,83
103020004	04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MACIZO 154-TOLH			30/08/20	30/08/23	0000EVO	39,32	TOLHUIN	474.036.907,33	114.363.568,57	359.673.338,76
103020005	05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN			01/10/22	30/09/24	0000EVO	5,76	RIO GRANDE	1.640.826.918,69	57.984.978,49	1.582.841.940,20
103020006	06 - REFUERZO COLECTOR MAIPU			01/12/22	31/08/23	0000EVO	6,33	USHUAIA	206.660.000,00	0,00	206.660.000,00
103020007	07 - CONSTRUCCION AZUD COTA 176M- USHUAIA- TDF			05/01/23	28/06/24	0000EVO	0,84	USHUAIA	1.790.887.808,37	0,00	0,00
103020800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103021300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
103021400	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
103021500	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104000600	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
105001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE TRATAMIENTOS EFLUENTES			26/08/17	30/11/22	0000EVO	76,13	RIO GRANDE	438.519.405,75	249.476.689,45	189.042.716,30
201000800	D.P.V.						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 1 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio	
									TOTALES:	8.195.343.907,18	1.357.261.716,76	3.944.056.826,05

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.