



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 12 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102000300	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
102000600	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
102000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
102001300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
102001400	Energia						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021			17/01/22	31/03/23	0000EVO	81,11	USHUAIA	17.593.867,59	17.319.711,22	274.156,37
102001502	Mejoramiento sistema de Potabilización - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N°			20/10/21	20/10/23	0000EVO	97,66	USHUAIA	361.581.598,20	193.812.653,81	167.768.944,39
102001503	Mejoramiento de sistema de Reserva y Distribución - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 22/23			18/10/23	14/06/24	0000EVO	8,42	USHUAIA	36.712.827,70	0,00	36.712.827,70
102001600	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
102001700	Obra Social						0,00		0,00	0,00	0,00
102001800	LABORATORIO FIN DEL MUNDO						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 12 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10300000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
10301000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	14/10/24	00NOEVO	86,20	USHUAIA	392.420.730,59	240.198.588,23	152.222.142,36
103010002	02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE, A			30/08/19	28/12/22	00NOEVO	98,30	USHUAIA	176.903.194,34	128.231.554,38	48.671.639,96
103010003	3 - CONEXIONES DOMICILIARIAS - 2020 - TOLHUIN			05/05/21	14/05/23	00NOEVO	68,36	TOLHUIN	133.670.283,44	63.291.354,57	70.378.928,87
103010004	4 - RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIEN			01/03/21	28/02/23	00NOEVO	97,66	USHUAIA	424.954.969,29	308.088.823,66	116.866.145,63
103010005	5 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DE EMERGENCIA DP			15/11/21	14/05/22	00NOEVO	100,00	TOLHUIN	31.882.106,59	31.882.106,59	0,00
103010006	6 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	30/07/24	00NOEVO	43,45	RIO GRANDE	879.972.503,21	245.758.610,69	634.213.892,52
103010007	7 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFERICOS Y PLAYA DE SECA			24/01/22	18/03/23	00NOEVO	100,00	USHUAIA	63.349.397,30	63.349.400,30	0,00
103010008	8 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA – USHUAIA			28/01/22	03/03/23	00NOEVO	64,72	USHUAIA	52.371.101,53	23.990.341,19	28.380.760,34
103010009	9 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO			28/10/21	25/10/23	00NOEVO	57,23	USHUAIA	210.888.973,28	78.133.590,00	132.755.383,28
103010010	10 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA-			19/05/22	17/03/23	00NOEVO	70,83	TOLHUIN	96.470.515,31	60.027.289,98	36.443.225,33
103010011	11 - RED DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTE			26/09/22	17/11/23	00NOEVO	48,78	TOLHUIN	163.917.346,66	53.902.147,89	110.015.198,77
103010012	12 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 MALVINAS ARG			02/01/23	01/10/25	00NOEVO	6,51	USHUAIA	3.131.573.187,48	148.147.486,96	2.983.425.700,52
103010013	13 - REDES ELECTRICAS DPOSS			13/02/23	13/08/23	00NOEVO	98,39	USHUAIA	0,00	30.269.399,35	20.876.685,60



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 12 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010300	Poder Judicial						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - REUBICACIÓN DE POLVORINES - USHUAIA - TDF			17/04/19	18/11/22	0000EVO	94,63	USHUAIA	99.667.281,27	80.677.936,34	18.989.344,93
103020002	02 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS			09/02/22	01/02/24	0000EVO	53,24	USHUAIA	209.145.569,62	41.018.053,99	168.127.515,63
103020003	03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE			01/10/22	01/01/24	0000EVO	24,72	TOLHUIN	361.147.979,87	88.994.311,30	272.153.668,57
103020004	04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MACIZO 154- TO			30/08/22	01/12/23	0000EVO	47,61	TOLHUIN	855.619.121,96	345.301.723,07	510.317.398,89
103020005	05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN			01/10/22	01/01/25	0000EVO	11,15	RIO GRANDE	2.987.363.933,80	285.926.208,13	2.701.437.725,67
103020006	06 - REFUERZO COLECTOR MAIPÚ			01/12/22	01/01/24	0000EVO	15,76	USHUAIA	426.476.142,29	50.173.877,66	376.302.264,63
103020007	07 - CONSTRUCCION AZUD COTA 176M- USHUAIA- TDF			05/01/23	01/01/25	0000EVO	12,55	USHUAIA	4.477.543.021,22	510.057.814,97	3.967.485.206,25
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
201001501	1 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOCALES ARROYO G			28/08/17	14/10/24	0000EVO	86,20	USHUAIA	784.841.461,17	292.429.592,74	492.411.868,43
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES:</b>									<b>16.376.067.113,71</b>	<b>3.380.982.577,02</b>	<b>13.046.230.624,64</b>