



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2017

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
101001502	02						0,00		0,00	0,00	0,00
101001503	03						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTO			01/02/17	30/11/17	REPARACIÓN	41,00	USHUAIA	702.620,00	285.551,93	702.620,00
102001502	02 - INSTALACIÓN DE FILTRO Y VÁLVULA MONTE GALLINERO			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	230.000,00	0,00	230.000,00
102001503	03 - AUTOMATIZACIÓN SISTEMA ALUMA			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	50.000,00	0,00	50.000,00
102001504	04 - CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE LIMPIEZA			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	300.000,00	0,00	300.000,00
102001505	05 - AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE BOMBEO LAS TERRAZAS			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	76,00	USHUAIA	3.000.000,00	2.276.260,94	3.000.000,00
102001506	06 - CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO E ILUMINACIÓN			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
102001507	07 - CONSTRUCCIÓN SALIDAS DE EMERGENCIA PLANTA Nº 2			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	500.000,00	0,00	500.000,00
102001508	08 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CALEFACCIÓN PLANTA Nº 3			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	245.000,00	0,00	245.000,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2017

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
102001509	09 - REPARACIÓN INT. DE GAS PLANTA N° 3			01/02/17	30/11/17	REPARACION	0,00	USHUAIA	250.000,00	0,00	250.000,00
102001510	10 - CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN INT. PLANTA N° 3			01/02/17	30/11/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	155.000,00	0,00	155.000,00
102001511	11 - REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO CONTABILIZADAS			01/02/17	30/11/17	NUEVO	73,00	USHUAIA	861.261,00	624.845,00	861.261,00
102001512	12 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EDIFICIO CAMPOS			01/02/17	30/11/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	600.000,00	0,00	600.000,00
102001513	13 - CONSTRUCCIÓN REJAS EN INMUEBLES VARIOS			01/02/17	30/11/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	350.000,00	0,00	350.000,00
102001514	14 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBEO RED CLOACAL			01/02/17	30/11/17	NUEVO	87,00	USHUAIA	3.603.236,00	3.143.412,04	3.603.236,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afec. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 3 - ETAPA 2					NUEVO	40,00	USHUAIA	57.444.018,00	22.435.721,28	57.444.018,00
103020002	02 - NUEVA IMPULSIÓN A CISTERNA PASTORIZA Y REPOTENCIAC					NUEVO	0,00	USHUAIA	17.940.000,00	0,00	17.940.000,00
103020003	03 - CISTERNA Y SISTEMA DE BOMBEO ANDORRA					NUEVO	3,00	USHUAIA	16.428.975,00	507.972,82	16.428.975,00
103020004	04 - INSTALACIÓN SISTEMA CLORO GASEOSO EN PLANTA POTABI					NUEVO	0,00	USHUAIA	32.832.639,00	0,00	32.832.639,00
103020005	05 - RESERVA Y SISTEMA DE BOMBEO COTA 260 Y REPOTENCIAC					NUEVO	0,00	USHUAIA	11.247.863,00	0,00	11.247.863,00
103020006	06 - CISTERNA Y BOMBEO MONTE SUSANA					NUEVO	8,00	USHUAIA	11.369.855,00	949.900,36	11.369.855,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2017

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020007	07 - CISTERNA Y BOMBEO URBANIZACIÓN FIQUE					NUEVO	0,00	USHUAIA	8.196.704,00	0,00	8.196.704,00
103020008	08 - CAÑERIA ALIMENTACIÓN BARRANCAS DEL PIPO					NUEVO	0,00	USHUAIA	4.338.396,00	0,00	4.338.396,00
103020009	09 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I					NUEVO	0,00	USHUAIA	12.586.543,00	0,00	12.586.543,00
103020010	10 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II					NUEVO	1,00	USHUAIA	34.255.173,00	225.565,94	34.255.173,00
103020011	11 - ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 15, IMPULSIÓN Y COLECTORA A					NUEVO	0,00	USHUAIA	14.472.474,00	0,00	14.472.474,00
103020012	12 - REFUERZO COLECTOR MAIPÚ					NUEVO	0,00	USHUAIA	13.869.919,00	0,00	13.869.919,00
103020013	13 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA				31/12/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	8.626.394,00	0,00	8.626.394,00
103020014	14 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS				31/12/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	15.618.819,00	0,00	15.618.819,00
103020015	15 - COLECTOR CLOACAL BARRANCAS DEL PIPO PUENTE				31/12/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	12.142.047,00	0,00	6.071.023,00
103020016	16 - SISTEMA DE BOMBEO Y CISTERNAS AUTÓDROMO				31/12/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00
103020017	17 - ACUEDUCTO Y COLECTOR DOS BANDERAS				31/12/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	35.000.000,00	0,00	17.500.000,00
103020018	18 - IMPULSIÓN Y CISTERNA DOS BANDERAS				31/12/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	25.000.000,00	0,00	12.500.000,00
103020019	19 - INSTALACIÓN SISTEMA CLORO GASEOSO PLANTA Nº 3				31/12/17	NUEVO	6,00	USHUAIA	13.451.600,00	748.990,20	2.500.000,00
103020020	20 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOCALES BAHÍ				31/12/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	140.503.149,00	0,00	93.668.766,00
103020021	21 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOCALES ARRO				31/12/17	NUEVO	0,00	USHUAIA	166.447.633,00	0,00	83.223.816,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2017

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020022	22 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE				31/12/17	0000	0,00	RIO GRANDE	252.193.383,00	0,00	126.096.692,00
103020023	23 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES BAHÍ				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	72.380.410,00	0,00	48.253.607,00
103020024	24 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARRO				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	85.745.750,00	0,00	42.872.875,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09" - PLAN DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS					NUEVO	10,00	USHUAIA	6.000.000,00	640.320,00	6.000.000,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									1.120.438.861,00	31.838.540,51	730.261.668,00