



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2017

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
101001502	02						0,00		0,00	0,00	0,00
101001503	03						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTO			01/02/17	30/11/17	REPARACIÓN	41,00	USHUAIA	702.620,00	285.551,93	702.620,00
102001502	02 - INSTALACIÓN DE FILTRO Y VALVULA MONTE GALLINERO			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	230.000,00	0,00	230.000,00
102001503	03 - AUTOMATIZACIÓN SISTEMA ALUMA			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	50.000,00	0,00	50.000,00
102001504	04 - CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE LIMPIEZA			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	300.000,00	0,00	300.000,00
102001505	05 - AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE BOMBEO LAS TERRAZAS			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	39,00	USHUAIA	3.000.000,00	1.173.472,10	3.000.000,00
102001506	06 - CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
102001507	07 - CONSTRUCCIÓN SALIDAS DE EMERGENCIA PLANTA Nº 2			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	500.000,00	0,00	500.000,00
102001508	08 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CALEFACCIÓN PLANTA Nº 3			01/02/17	30/11/17	NOVEVO	0,00	USHUAIA	245.000,00	0,00	245.000,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2017

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
102001509	09 - REPARACIÓN INST. PLANTA Nº 3			01/02/17	30/11/17	REPARACIÓN	0,00	USHUAIA	250.000,00	0,00	250.000,00
102001510	10 - CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN INT. PLANTA Nº 3			01/02/17	30/11/17	RENOVO	0,00	USHUAIA	155.000,00	0,00	155.000,00
102001511	11 - REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO CONTABILIZADAS			01/02/17	30/11/17	RENOVO	73,00	USHUAIA	861.261,00	624.845,00	624.845,00
102001512	12 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EDIFICIO CAMPOS			01/02/17	30/11/17	RENOVO	0,00	USHUAIA	600.000,00	0,00	600.000,00
102001513	13 - CONSTRUCCIÓN REJAS EN INMUEBLES VARIOS			01/02/17	30/11/17	RENOVO	0,00	USHUAIA	350.000,00	0,00	350.000,00
102001514	14 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBEO RED CLOACAL			01/05/17	31/12/17	RENOVO	12,00	USHUAIA	3.603.236,00	270.412,00	2.316.366,00
103000000	Recursos con Afectación Especifica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Especifica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afec. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - AMPLIACIÓN PLANTA Nº 3 - ETAPA 2				31/12/17	AMPLIACIÓN	31,00	USHUAIA	57.444.018,00	18.087.916,80	57.444.018,00
103020002	02 - INSTALACIÓN SIST. GAS CLORO EN PLANTA Nº 2				31/12/17	RENOVO	0,00	USHUAIA	32.832.639,00	0,00	32.832.639,00
103020003	03 - NUEVA IMPULSIÓN A CISTERNA PASTORIZA				31/12/17	RENOVO	0,00	USHUAIA	17.940.000,00	0,00	17.940.000,00
103020004	04 - CISTERNA Y SISTEMA DE BOMBEO ANDORRA				31/12/17	RENOVO	0,00	USHUAIA	16.428.975,00	0,00	16.428.975,00
103020005	05 - RESERVA Y SIST. DE BOMBEO COTA 260				31/12/17	RENOVO	0,00	USHUAIA	11.247.863,00	0,00	11.247.863,00
103020006	06 - CISTERNA Y BOMBEO MONTE SUSANA				31/12/17	RENOVO	8,00	USHUAIA	11.369.855,00	949.900,36	11.369.855,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2017

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020007	07 - CISTERNA Y BOMBEO URBANIZACIÓN FIQUE				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	8.196.704,00	0,00	8.196.704,00
103020008	08 - CAÑERÍA ALIMENTACIÓN BARRANCAS DEL PIPO				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	4.338.396,00	0,00	4.338.396,00
103020009	09 - COLECTOR PERITO MORENO O Y E ETAPA I				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	12.586.543,00	0,00	12.586.543,00
103020010	10 - COLECTOR PERITO MORENO O Y E ETAPA II				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	34.255.173,00	0,00	34.255.173,00
103020011	11 - ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 15				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	14.472.474,00	0,00	14.472.474,00
103020012	12 - REFUERZO COLECTOR MAIPÚ				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	13.869.919,00	0,00	13.869.919,00
103020013	13 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	8.626.394,00	0,00	8.626.394,00
103020014	14 - REFUERZO COLECTOR MAVINAS				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	15.618.819,00	0,00	15.618.819,00
103020015	15 - COLECTOR CLOACAL BARRANCAS DEL PIPO				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	12.142.047,00	0,00	6.071.023,00
103020016	16 - SISTEMA DE BOMBEO Y CISTERNA AUTÓDROMOS				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00
103020017	17 - ACUEDUCTO Y COLECTOR DOS BANDERAS				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	35.000.000,00	0,00	17.500.000,00
103020018	18 - IMPULSIÓN Y CISTERNA DOS BANDERAS				31/12/17	0000	0,00	USHUAIA	25.000.000,00	0,00	12.500.000,00
103020019	19 - INSTALACIÓN SISTEMA CLORO PLANTA Nº 3				31/12/17	0000	31,00	USHUAIA	13.451.600,00	748.990,20	2.500.000,00
103020020	20 - PLANTA DE PRETRATAM. EFLUENTES CLOCALES BAHÍA GOL					NUEVO	0,00	USHUAIA	140.503.149,00	0,00	93.668.766,00
103020021	21 - PLANTA DE PRETRATAM. EFLUENTES CLOCALES ARROYO G.					NUEVO	0,00	USHUAIA	166.447.633,00	0,00	83.223.816,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2017

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020022	22 - PLANTA DE PRETRATAM. EFLUENTES CLOACALES MARGEN SU					NUEVO	0,00	RIO GRANDE	252.193.383,00	0,00	126.096.692,00
103020023	23 - PLANTA DE PRETRATAM. EFLUENTES CLOACALES BAHÍA GOL					NUEVO	0,00	USHUAIA	72.380.410,00	0,00	48.253.607,00
103020024	24 - PLANTA DE PRETRATAM. EFLUENTES CLOACALES ARROYO G					NUEVO	0,00	USHUAIA	85.745.750,00	0,00	42.872.875,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09" - PLAN MEJORAMIENTO DE INST. SANITARIAS					NUEVO	10,00	USHUAIA	6.000.000,00	640.320,00	6.000.000,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES:</b>									<b>1.120.438.861,00</b>	<b>22.781.408,39</b>	<b>728.738.382,00</b>