



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
10100020	Legislatura						0,00		0,00	0,00	0,00
10100030	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
10100040	Tribunal de Cuentas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100050	FISCALIA DE ESTADO						0,00		0,00	0,00	0,00
10100080	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
10100140	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
10100150	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
10200000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
10200030	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
10200060	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
10200080	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
10200130	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
10200140	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N4			20/10/21	20/10/23	0000EVO	56,35	USHUAIA	175.791.251,01	90.830.837,42	84.960.413,59
102001502	02 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021			17/01/22	17/07/22	0000EVO	63,53	USHUAIA	16.692.319,83	9.803.216,35	6.889.103,48
102001600	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
102001700	Obra Social						0,00		0,00	0,00	0,00
102001800	LABORATORIO FIN DEL MUNDO						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	30/11/22	0000EVO	0,00	RIO GRANDE	0,00	0,00	0,00
103010002	02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO CUESTA DEL VALLE ANT			30/08/19	24/05/22	0000EVO	87,60	USHUAIA	137.448.691,42	97.973.760,08	39.474.931,34
103010003	3 - CONEXION DOMICILIARIA 2020-TOLHUIN			05/05/21	17/10/22	0000EVO	39,89	TOLHUIN	62.400.212,29	21.798.813,31	40.601.398,98
103010004	4 - RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIEN			01/03/21	28/02/23	0000EVO	81,91	USHUAIA	166.990.298,19	109.331.757,27	57.658.540,92
103010005	5 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA			15/11/21	14/05/22	0000EVO	100,00	TOLHUIN	26.760.035,37	25.419.174,82	1.340.860,55
103010006	6 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE ELCUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	28/02/23	0000EVO	32,34	RIO GRANDE	879.972.503,21	165.294.515,65	714.677.987,56
103010007	7 - VACIADEROS DE CAMIONES ATMOFERICOS			24/01/22	23/07/22	0000EVO	72,97	USHUAIA	50.010.377,27	21.008.381,23	29.001.996,04



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010008	8 - REDES DE AGUA Y CLOACA LA BOLSITA			28/01/22	25/08/22	0000EVO	58,52	USHUAIA	31.943.544,97	13.236.970,63	18.706.574,34
103010009	9 - REDES DE AGUA Y CLOACA BAJADA DE LOS MAESTROS			28/10/21	23/11/22	0000EVO	32,54	USHUAIA	114.980.753,60	16.153.645,26	98.827.108,34
103010010	10 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS ALTOS DE LA MONTAÑA			19/05/22	19/11/22	0000EVO	54,14	TOLHUIN	52.455.840,79	9.870.455,45	42.585.385,34
103010011	11 - REDES DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTES Y ESTACION			26/09/22	25/04/22	0000EVOS	9,37	TOLHUIN	41.386.982,63	0,00	0,00
103010300	Poder Judicial						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - REUBICACION DE POLVORINES			17/04/19	09/03/22	0000EVO	94,63	USHUAIA	89.382.354,65	77.123.546,62	12.258.808,03
103020002	02 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS			09/02/22	05/11/22	0000EVO	35,80	USHUAIA	117.016.398,85	35.158.498,77	81.857.900,08
103020003	03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENT			01/10/22	30/09/23	0000EVO	6,74	TOLHUIN	203.755.121,92	0,00	203.755.121,92
103020004	04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MACIZO 154-TOLH			30/08/20	30/08/23	0000EVO	32,27	TOLHUIN	474.036.907,33	0,00	474.036.907,33
103020005	05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN				13/11/24	0000EVO	4,25	RIO GRANDE	1.640.826.918,69	0,00	1.640.826.918,69
103020800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
103021300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
103021400	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
103021500	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104000600	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
105001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE TRATAMIENTOS EFLUENTES			28/08/17	30/11/22	0000EVO	0,00	RIO GRANDE	0,00	0,00	0,00
201000800	D.P.V.						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									4.281.850.512,02	693.003.572,86	3.547.459.956,53



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.