



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
10100020	Legislatura						0,00		0,00	0,00	0,00
10100030	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
10100040	Tribunal de Cuentas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100050	FISCALIA DE ESTADO						0,00		0,00	0,00	0,00
10100080	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
10100140	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
10100150	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
101001501	01 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTO 2020/2021			17/01/22	31/03/23	0000EVO	81,11	USHUAIA	19.063.051,85	14.149.798,43	4.913.253,42
101001502	02 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N°			20/10/21	20/10/23	0000EVO	76,36	USHUAIA	257.908.328,49	135.392.578,93	122.515.749,56
10200000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
10200030	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
10200060	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
10200080	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
102001300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
102001400	Energia						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001600	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
102001700	Obra Social						0,00		0,00	0,00	0,00
102001800	LABORATORIO FIN DEL MUNDO						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTOS EFLUENTES CLOACALES MARGEN			28/08/17	30/11/22	0000EVO	80,34	RIO GRANDE	329.661.114,08	115.571.175,70	214.089.938,38
103010002	02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE A			30/08/19	28/12/22	0000EVO	88,78	USHUAIA	154.845.510,03	127.207.597,44	27.637.912,59
103010003	3 - CONEXIONES DOMICILIARIAS 2020-TOLHUIN			05/05/21	14/05/23	0000EVO	57,70	TOLHUIN	98.592.404,52	32.047.818,49	66.544.586,03
103010004	4 - RELEVAMIENTO,REPARACION,ADECUACION Y MANTENIMIENTO			01/03/21	28/02/23	0000EVO	69,70	USHUAIA	230.011.049,04	166.475.770,70	63.535.278,34
103010005	5 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DE EMERGENCIA DP			15/11/21	14/05/22	0000EVO	100,00	TOLHUIN	31.882.106,59	26.700.640,82	5.181.465,77
103010006	6 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	28/02/23	0000EVO	43,22	RIO GRANDE	879.972.503,21	187.999.986,60	691.972.516,61
103010007	7 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOFERICOS Y PLAYA DE SECA			24/01/22	18/03/22	0000EVO	98,48	USHUAIA	57.192.566,19	45.923.637,42	11.268.928,77



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010008	8 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA USHUAIA			28/01/22	03/03/23	0000EVO	64,72	USHUAIA	36.684.218,06	21.130.420,18	15.553.797,88
103010009	9 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO BAJADA DE LOS MAESTR			28/10/21	27/05/23	0000EVO	50,96	USHUAIA	139.411.777,07	48.170.694,38	91.241.082,69
103010010	10 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA			19/05/22	17/03/23	0000EVO	70,83	TOLHUIN	77.910.760,32	51.541.145,57	26.369.614,75
103010011	11 - RED DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTE Y ESTACION EL			26/09/22	16/05/23	0000EVO	42,17	TOLHUIN	41.386.983,63	9.373.532,51	32.013.451,12
103010012	12 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA N°4 MALVINAS ARG			02/01/23	02/10/24	0000EVO	2,65	USHUAIA	1.964.435.494,08	0,00	1.964.435.494,08
103010013	13 - RED ELECTRICA			13/02/23	13/08/23	0000EVO	52,73	USHUAIA	313.912.913,12	8.914.379,78	304.998.533,34
103010300	Poder Judicial						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - REUBICACION POLVORINES-USHUAIA-TDF			17/04/19	19/11/22	0000EVO	94,63	USHUAIA	91.551.015,08	80.540.778,39	11.010.236,69
103020002	02 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS			09/02/22	28/03/23	0000EVO	35,80	USHUAIA	117.016.400,85	40.502.883,01	76.513.516,84
103020003	03 - AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES			01/10/22	21/10/23	0000EVO	21,84	TOLHUIN	318.769.697,81	21.163.499,32	297.606.198,49
103020004	04 - PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES MACIZO 154			30/08/20	20/09/23	0000EVO	44,49	TOLHUIN	561.276.276,50	179.397.828,68	381.878.447,82
103020005	05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN			01/10/22	18/10/24	0000EVO	10,62	RIO GRANDE	2.365.243.382,40	103.675.688,18	2.261.567.694,22
103020006	06 - REFUERZO COLECTOR MAIPU			01/12/22	31/08/23	0000EVO	12,52	USHUAIA	206.660.000,00	13.073.200,00	193.586.800,00
103020007	07 - CONSTRUCCION AZUD COTA 174M USHUAIA-TDF			05/01/23	28/06/24	0000EVO	4,91	USHUAIA	3.282.345.551,08	0,00	3.282.345.551,08



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
103021300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
103021400	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
103021500	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104000600	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
105001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000800	D.P.V.						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
201001501	1 - PLANTA DE TRATAMIENTOS EFLUENTES CLOACALES MARGEN			28/08/17	30/11/22	00000	80,34	RIO GRANDE	659.322.228,16	281.511.210,64	377.811.017,52



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
								TOTALES:	12.235.055.332,16	1.710.464.265,17	10.524.591.065,99

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demasías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.