



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
100000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
101000000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101000200	Legislatura						0,00		0,00	0,00	0,00
101000300	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
101000400	Tribunal de Cuentas						0,00		0,00	0,00	0,00
101000500	FISCALIA DE ESTADO						0,00		0,00	0,00	0,00
101000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
101001400	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102000300	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
102000600	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
102000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
102001300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
102001400	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021			17/01/22	31/03/23	00NOEVO	81,11	USHUAIA	19.063.051,85	14.465.749,37	4.597.302,48
102001502	Mejoramiento sistema de Potabilización - OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N°			20/10/21	20/10/23	00NOEVO	84,22	USHUAIA	283.705.540,23	142.062.152,37	141.643.387,86
102001600	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
102001700	Obra Social						0,00		0,00	0,00	0,00
102001800	LABORATORIO FIN DEL MUNDO						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	30/11/22	00NOEVO	82,24	RIO GRANDE	329.661.114,08	143.547.714,43	186.113.399,65
103010002	02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CIUESTA DEL VALLE A			30/08/19	28/12/22	00NOEVO	88,78	USHUAIA	154.845.510,03	127.207.597,44	27.637.912,59
103010003	3 - CONEXION DOMICILIARIAS-2020-TOLHUIN			05/05/21	14/05/23	00NOEVO	62,76	TOLHUIN	106.784.077,00	40.748.313,05	66.035.763,94
103010004	4 - RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIEN			01/03/21	28/02/23	00NOEVO	76,72	USHUIAIA	230.011.049,04	170.705.465,90	59.305.583,14
103010005	5 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DE EMERGENCIA DP			15/11/21	14/05/22	00NOEVO	100,00	TOLHUIN	31.882.106,59	31.031.030,17	851.076,42
103010006	6 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	28/02/23	00NOEVO	43,45	RIO GRANDE	879.972.503,21	210.767.606,69	669.204.896,52
103010007	7 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOFERICOS Y PLAYA DE SECAD			24/01/22	18/03/22	00NOEVO	98,48	USHUAIA	57.192.566,19	53.232.195,47	3.960.370,72



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010008	8 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA			28/01/22	03/03/23	0000EVO	64,72	USHUAIA	38.335.918,47	21.130.420,18	17.205.498,29
103010009	9 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO			28/10/21	27/05/23	0000EVO	50,96	USHUAIA	146.729.945,95	62.639.872,15	84.090.073,80
103010010	10 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA			19/05/22	17/03/23	0000EVO	70,83	TOLHUIN	77.910.760,32	53.987.568,62	23.923.191,70
103010011	11 - RED DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTE Y ESTACION ELE			26/09/22	16/05/23	0000EVO	48,78	TOLHUIN	41.386.983,63	17.451.398,94	23.935.584,69
103010012	12 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA N° 4 MALVINAS ARG			02/01/23	02/10/24	0000EVO	6,51	USHUAIA	2.255.903.626,58	11.758.820,22	2.244.144.806,36
103010013	13 - REDES ELECTRICAS			13/02/23	13/08/23	0000EVO	68,63	USHUAIA	313.912.913,12	13.903.376,62	3.000.009.536,50
103010300	Poder Judicial						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - REUBICACION DE POLVORINES-USHUAUIA TDF			17/04/19	19/11/22	0000EVO	94,63	USHUAIA	91.551.015,08	80.677.936,34	10.873.078,74
103020002	02 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS			09/02/22	28/03/23	0000EVO	40,45	USHUAIA	117.016.402,85	41.018.053,99	75.998.348,86
103020003	03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE			01/10/22	21/10/23	0000EVO	24,72	TOLHUIN	318.769.697,81	37.268.225,74	281.501.472,07
103020004	04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MACIZO 154-TOLH			30/08/20	20/09/23	0000EVO	47,61	TOLHUIN	694.706.482,75	251.112.487,69	443.593.995,06
103020005	05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN			01/10/22	18/10/24	0000EVO	11,15	RIO GRANDE	2.680.797.642,17	103.675.689,18	2.577.121.952,99
103020006	06 - REFUERZO COLECTOR MAIPU			01/12/22	31/08/23	0000EVO	12,68	USHUAIA	390.369.831,11	21.631.411,27	368.738.419,84
103020007	07 - CONTRUCCION AZUD COTA 176M-USHUAIA-TDF			05/01/23	28/06/24	0000EVO	12,12	USHUAIA	3.282.345.552,08	55.716.632,67	3.226.628.919,41



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
103021300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
103021400	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
103021500	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104000600	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
105001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000800	D.P.V.						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
201001501	1 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	30/11/22	00000	82,24	RIO GRANDE	659.322.228,16	292.091.867,14	367.230.361,02



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES:</b>									13.202.176.518,30	1.997.831.585,64	13.904.344.932,65

**OBSERVACIONES**

Número: 1      Usuario: ASIVILA      Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demasías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.