



AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Fecha de Impresión: 31/05/24 08:01:38 PEREZ, MARÍA Página

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10300000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
10301000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	14/10/24	00NOEVO	86,20	USHUAIA	393.804.678,59	253.231.053,91	140.573.624,68
103010002	02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE, A			30/08/19	28/12/22	00NOEVO	98,30	USHUAIA	176.903.195,34	12.823.155,38	48.671.639,96
103010003	3 - CONEXIONES DOMICILIARIAS - 2020 - TOLHUIN			05/05/21	14/05/23	00NOEVO	68,36	TOLHUIN	119.221.383,32	63.291.354,57	55.930.028,75
103010004	4 - RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIEN			01/03/21	28/02/23	00NOEVO	95,55	USHUAIA	424.954.969,29	368.008.735,54	56.946.233,75
103010005	5 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DE EMERGENCIA DP			15/11/21	14/05/22	00NOEVO	100,00	TOLHUIN	31.882.106,59	31.882.106,59	0,00
103010006	6 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	30/07/24	00NOEVO	43,45	RIO GRANDE	879.972.503,21	245.758.610,69	634.213.892,52
103010007	7 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFERICOS Y PLAYA DE SECA			24/01/22	18/03/23	00NOEVO	100,00	USHUAIA	63.349.397,30	63.349.397,30	0,00
103010008	8 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA – USHUAIA			28/01/22	03/03/23	00NOEVO	79,33	USHUAIA	52.371.101,53	23.990.341,19	28.380.760,34
103010009	9 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO			28/10/21	25/10/23	00NOEVO	61,82	USHUAIA	210.888.973,28	97.368.239,31	113.520.733,97
103010010	10 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA			19/05/22	17/03/23	00NOEVO	70,83	TOLHUIN	104.163.743,86	60.027.289,98	44.136.453,88
103010011	11 - RED DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTE			26/09/22	17/11/23	00NOEVO	46,10	TOLHUIN	163.917.346,66	57.958.914,78	105.958.431,88
103010012	12 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 MALVINAS ARG			02/01/23	01/10/25	00NOEVO	6,51	USHUAIA	3.131.573.187,48	148.147.486,96	2.983.425.700,52
103010013	13 - REDES ELECTRICAS DPOSS			13/02/23	13/08/23	00NOEVO	98,39	USHUAIA	57.602.352,11	45.696.236,43	11.906.115,68



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 2 DE 2024

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010300	Poder Judicial						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - REUBICACION DE POLVORINES USHUAIA TDF			17/04/19	18/11/22	0000EVO	94,63	USHUAIA	99.667.281,27	80.677.936,34	18.989.344,93
103020002	02 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS			09/02/22	01/02/24	0000EVO	53,24	USHUAIA	209.145.570,62	41.018.053,99	168.127.516,63
103020003	03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE			01/10/22	01/01/24	0000EVO	24,72	TOLHUIN	631.147.979,87	88.994.311,30	272.153.668,57
103020004	04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MACIZO 154- TO			30/08/22	01/12/23	0000EVO	47,61	TOLHUIN	855.619.121,96	345.301.723,07	510.317.398,89
103020005	05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO			01/10/22	01/01/25	0000EVO	11,23	RIO GRANDE	2.987.363.933,80	285.926.208,13	2.701.437.725,67
103020006	06 - REFUERZO COLECTOR MAIPU			01/12/22	01/01/24	0000EVO	15,76	USHUAIA	426.476.142,29	50.173.877,66	376.302.264,63
103020007	07 - CONSTRUCCION AZUD COTA 176 M USHUAIA TDF			05/01/23	01/01/25	0000EVO	12,69	USHUIAIA	4.477.984.742,42	510.057.814,97	3.967.926.927,45
105001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
201001501	1 - PLANTA TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOCALES ARROYO G			28/08/17	14/10/24	0000EVO	86,20	USHUAIA	787.609.357,18	321.646.427,95	465.962.929,23
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 2 DE 2024

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
TOTALES:									16.701.507.361,46	3.408.199.582,88	12.940.894.989,05

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:
el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.
en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.
el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.
Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.