



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2024

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102000300	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
102000600	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
102000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
102001300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
102001400	Energia						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021			17/01/22	31/03/23	00:00	100,00	USHUAIA	17.593.867,59	17.319.711,22	274.156,37
102001502	Mejoramiento sistema de Potabilización - OPERACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 MALVINAS ARG			20/10/21	20/10/23	00:00	97,66	USHUAIA	396.056.615,03	244.619.741,82	151.436.873,21
102001503	Mejoramiento de sistema de Reserva y Distribución - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 22/23			18/10/23	14/06/24	00:00	9,52	USHUAIA	69.708.438,17	2.549.877,44	67.158.560,73
102001600	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
102001700	Obra Social						0,00		0,00	0,00	0,00
102001800	LABORATORIO FIN DEL MUNDO						0,00		0,00	0,00	0,00

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10300000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	14/10/24 00:00		86,20	USHUAIA	393.804.678,59	255.596.252,43	138.208.426,16
103010002	02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE, A			30/08/19	28/12/22 00:00		98,30	USHUAIA	184.485.532,50	177.231.882,51	7.253.649,99
103010003	3 - RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIEN			01/03/21	28/02/23 00:00		100,00	USHUAIA	540.717.522,76	461.909.319,58	78.808.203,18
103010004	4 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DE EMERGENCIA DP			15/11/21	14/05/22 00:00		100,00	TOLHUIN	31.882.106,59	31.882.106,59	0,00
103010005	5 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	30/07/24 00:00		43,54	RIO GRANDE	879.972.503,21	245.949.931,07	634.022.572,14
103010006	6 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFERICOS Y PLAYA DE SECA			24/01/22	18/03/23 00:00		100,00	USHUAIA	63.349.397,30	63.349.397,30	0,00
103010007	7 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA - USHUAIA			28/01/22	03/03/23 00:00		79,33	USHUAIA	80.244.799,52	40.616.940,83	39.627.858,69
103010008	8 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO			28/10/21	25/10/23 00:00		66,54	USHUAIA	412.269.251,99	162.854.094,14	249.415.157,85
103010009	9 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA-			19/05/22	17/03/23 00:00		70,83	TOLHUIN	129.783.544,50	60.027.289,98	69.756.254,52
103010010	10 - RED DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTE Y ESTACION			26/09/22	17/11/23 00:00		60,90	TOLHUIN	163.917.346,66	69.834.101,45	94.083.245,21
103010011	11 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 MALVINAS ARG			02/01/23	01/10/25 00:00		6,51	USHUAIA	3.814.637.274,15	148.147.486,96	3.666.489.787,19
103010012	12 - REDES ELECTRICAS DPOSS			13/02/23	13/08/23 00:00		100,00	USHUAIA	63.052.450,24	54.662.239,49	8.390.210,75
103010300	Poder Judicial						0,00		0,00	0,00	0,00

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020000	Rec. Afect. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - REUBICACION DE POLVORINES-USHUAIA-TDF			17/04/19	18/11/22 00:00		94,63	USHUAIA	99.667.281,27	80.677.936,34	18.989.344,93
103020002	02 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS			09/02/22	01/02/24 00:00		53,24	USHUAIA	209.145.571,62	41.018.053,99	168.127.517,63
103020003	03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE			01/10/22	01/01/24 00:00		24,72	TOLHUIN	361.147.980,87	88.994.312,30	272.153.668,57
103020004	04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MACIZO 154- TO			30/08/22	01/12/23 00:00		47,61	TOLHUIN	1.052.842.685,25	345.301.723,07	707.540.962,18
103020005	05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN			01/10/22	01/01/25 00:00		11,23	RIO GRANDE	3.656.043.929,36	285.926.208,13	3.370.117.721,23
103020006	06 - REFUERZO COLECTOR MAIPÚ			01/12/22	01/01/24 00:00		17,61	USHUAIA	492.333.243,57	63.661.927,42	428.671.316,15
103020007	07 - CONSTRUCCION AZUD COTA 176M- USHUAIA- TDF			05/01/23	01/01/25 00:00		13,23	USHUAIA	4.994.999.068,54	510.057.814,97	4.484.941.253,57
105001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
201001501	1 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	30/11/22 00:00		86,20	USHUAIA	787.609.357,18	321.646.427,95	465.962.929,23
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									18.895.264.446,46	3.773.834.776,98	15.121.429.669,48