

# REPUBLICA ARGENTINA

TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,  
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR



## HONORABLE LEGISLATURA

### LEGISLADORES

Nº 102

PERIODO LEGISLATIVO 198 6

**EXTRACTO:** Poder Ejecutivo Territorial  
Mensaje Respondiendo a la Resolución  
Nº 509/86 des esta H. Honorable  
en lo concerniente al punto III del  
Votículo 1º de la misma.

Entró en la sesión de: 19-6-86

COMISION Nº \_\_\_\_\_


Relacionado Asunto Nº 36/86.

Orden del Día Nº \_\_\_\_\_

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: ..... 13-06-86

HORA: ..... 1550hs.

  
..... RAQUEL P. DE ROCA  
DESPACHO PRESIDENCIA  
HONORABLE LEGISLATURA

Gobernación del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Nota n° 126

Gob.

USHUAIA, 13 JUN 1986

A LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con referencia a la Resolución de esa Legislatura n° 009 de fecha 22 de mayo ppdo., informando sobre el punto III del artículo 1° de la misma.-

Operatoria Esfuerzos Compartidos, que el INTEVU lleva a cabo con la financiación del Banco Hipotecario Nacional en las ciudades de Río Grande y Ushuaia.-

Río Grande: 72 núcleos básicos (N.B.)  
55 con carpetas en el B.H.N.

Ushuaia: 128 núcleos básicos (N.B.)  
110 con carpetas en el B.H.N.

RIO GRANDE:

Licitación 19	- 8 N.B.	- Empresa ODISA	- Avance 24,98 %
Licitación 20	- 8 N.B.	- Empresa CUBRESUR	- Avance 70,21 %
Licitación 21	- 8 N.B.	- Empresa CUBRESUR	- Avance 72,18 %
Licitación 22	- 8 N.B.	- Empresa BASUALDO	- Avance 91,03 %
Licitación 23	- 8 N.B.	- Empresa ODISA	- Avance 70,72 %
Licitación 17	- 8 N.B.	- Empresa BAUBETON	- Avance 0 %
	24 N.B.	- Sin adjudicar a Empresas.-	

USHUAIA:

Licitación 7	- 1 N.B.	- Empresa CIPA	- Avance 25 %
Licitación 13	- 8 N.B.	- Empresa CIPA	- Avance 23,19 %
Licitación 15	- 8 N.B.	- Empresa J.D. CONS TRUCCIONES	- Avance 18,81 %

111 N.B. sin adjudicar  
INFRAESTRUCTURA - L 3

Apertura de calles y redes a cargo del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda - Licitación 82/85 - Empresa ODISA- Avance 0,10%. -  
Plazo de obra - 315 días incluye 135 días de veda.-  
Fecha de inicio: 17/IV/86.-  
Finalización: marzo/1987.-

A los docentes de Ushuaia se le asignaron 22 núcleos en el macizo 37 de la Sección L3, incluidos entre los no adjudicados a Empresa por no estar ejecutadas las aperturas de calles y cuya documentación obra en poder del B.H.N.-

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.-

C.F.

DR. ALFREDO FERRO  
GOBERNADOR