



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
10200000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEVA, REPA, ADECU, Y MANT DE COLECTORAS CLOACALE			01/08/17	31/01/20	00NOEVO	36,24	USHUAIA	26.298.000,37	8.722.616,53	17.575.383,84
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afect. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA PRE TRAM EFLUE CLOA BAHIA GOLONDRINA			23/03/17	30/06/18	00NOEVO	29,54	USHUAIA	71.124.022,25	18.254.082,40	52.869.939,85
103010002	02 - SUM AGUA POT Y EVA DE EFLUE CLAO B° AKAR			03/04/18	03/07/18	00NOEVO	42,60	USHUAIA	2.754.383,00	550.876,60	2.203.506,40
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - INT. SIS. CLORO GASEOSO PTA 2			02/10/17	31/12/18	00NOEVO	49,68	USHUAIA	24.123.444,59	13.354.499,04	10.768.945,55
103020002	02 - COL PERITO MORENO ESTE Y OESTE PARTE 1			22/11/17	21/05/18	00NOEVO	78,85	USHUAIA	11.199.000,00	10.393.938,70	805.061,30
103020003	03 - COL PERITO MORENO ESTE Y OESTE PARTE 2			02/01/18	30/06/18	00NOEVO	64,27	USHUAIA	32.223.705,77	21.034.982,92	11.188.722,85
103020004	04 - ESTAC BOM 15, IMP Y COLEC			18/12/17	17/06/18	00NOEVO	60,56	USHUAIA	17.716.726,68	11.837.440,40	5.879.286,28



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020005	05 - REFUERZO COL KARUKINKA			23/10/17	23/04/18	0000EVO	93,11	USHUAIA	9.342.991,48	8.431.108,99	911.882,49
103020006	06 - PLANTA PRE TRAM EFLUE CLOA BAHIA GOLONDRINA			27/03/17	30/06/18	0000EVO	29,54	USHUAIA	142.248.044,50	36.508.164,82	105.739.879,68
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									337.030.318,64	129.087.710,40	207.942.608,24